

# Schulgemeinde Kreuzlingen

## Primarschule

## Kreditabrechnung 2025

SZ Schreiber, Felsenschlössli INV120012	Ist	Plan	in CHF Differenz
<b>Budget Original</b>		290'000	
<b>Baukostenindex Okt 2024 114.2 --&gt; Okt 2025 114.8</b>	<b>0.5%</b>	<b>1'524</b>	
<b>Total Budget indexiert</b>		<b>291'524</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	0	0	0
Gebäude	219'400	245'000	-25'601
Baunebenkosten	1'903	15'000	-13'097
Ausstattung	576	30'000	-29'424
Reserve/Rundung/Teuerung	0	1'524	-1'524
<b>Total Investitionskosten inkl. MWSt</b>	<b>221'879</b>	<b>291'524</b>	<b>-69'645</b>
<b>Invesitionseinnahmen</b>			
Förderbeiträge	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt</b>	<b>221'879</b>	<b>291'524</b>	<b>-69'645</b>
Abweichung in % Soll			-24%
<b>-&gt; Abschluss unter Budgetkredit</b>			

SZ Schreiber, Kindergarten Paulisgut INV120011	Ist	Plan	in CHF Differenz
<b>Budget</b>		984'500	
<b>Total Budgetkredite 2023-2024</b>		<b>984'500</b>	
<b>Baukostenindex (2022/10-2025/10) 112.1/114.8</b>	<b>2.4%</b>	<b>21'159</b>	
<b>Anpassung MWSt-Erhöhung -&gt; 7.7% auf 8.1%</b>	<b>0.4%</b>	<b>3'656</b>	
<b>Total Budget indexiert</b>		<b>1'009'315</b>	
<b>Investitionen</b>			
Vorbereitungsarbeiten	2'269	0	2'269
Umgebung	30'799	30'000	799
Gebäude	860'019	874'500	-14'481
Ausstattung	4'481	40'000	-35'519
Baunebenkosten	20'032	40'000	-19'968
Reserve/Rundung/Teuerung	0	24'815	-24'815
<b>Total Investitionskosten inkl. MWSt</b>	<b>917'599</b>	<b>1'009'315</b>	<b>-91'716</b>
<b>Invesitionseinnahmen</b>			
Förderbeiträge	-33'882	0	-33'882
<b>Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt</b>	<b>883'717</b>	<b>1'009'315</b>	<b>-125'599</b>
Abweichung in % Soll			-12%
<b>-&gt; Abschluss unter Budgetkredit</b>			

# Schulgemeinde Kreuzlingen

## Primarschule

## Kreditabrechnung 2025

SZ Wehrli, Schulhaus Rosenegg			in CHF
INV130008	Prognose	Plan	Differenz
<b>Budget 2024/2025</b>		560'000	
<b>Total</b>		560'000	
<b>Baukostenindex (2023/10-2025/10) 113.9/114.8</b>	0.8%	4'274	
	0.0%	-	
<b>Total Budget indexiert</b>		564'274	
<b>Investitionen</b>			
Vorbereitungsarbeiten	0	5'000	-5'000
Umgebung	0	0	0
Gebäude	423'621	489'000	-65'379
Baunebenkosten	24	1'000	-976
Ausstattung	79'158	65'000	14'158
Reserve/Rundung/Teuerung	0	4'274	-4'274
<b>Total Investitionskosten inkl. MWSt</b>	502'803	564'274	-61'471
<b>Invesitionseinnahmen</b>			
Förderbeiträge	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt</b>	502'803	564'274	-61'471
Abweichung in % Soll			-11%
<b>-&gt; Abschluss unter Budgetkredit</b>			

SZ Wehrli, Hort Bachweg			in CHF
INV130009	Prognose	Plan	Differenz
<b>Budget 2024/2025</b>		180'000	
<b>Total</b>		180'000	
<b>Baukostenindex (2023/10-2025/10) 113.9/114.8</b>	0.8%	1'273	
<b>Total Budget indexiert</b>		181'273	
<b>Investitionen</b>			
Vorbereitungsarbeiten	0	0	0
Umgebung	0	0	0
Gebäude	198'713	180'000	18'713
Baunebenkosten	0	0	0
Ausstattung	0	0	0
Reserve/Rundung/Teuerung	0	1'273	-1'273
<b>Total Investitionskosten inkl. MWSt</b>	198'713	181'273	17'440
<b>Invesitionseinnahmen</b>			
Förderbeiträge	-8'359	0	-8'359
<b>Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt</b>	190'354	181'273	9'081
Abweichung in % Soll			5%
<b>-&gt; Nachtragskredit genehmigt anlässlich PSB Sitzung 24.02.2026</b>			

# Schulgemeinde Kreuzlingen

## Primarschule

## Kreditabrechnung 2025

<i>SZ Bernegg, Sanierung WC-Anlagen -1 Etappe INV140016</i>	<i>Prognose</i>	<i>Plan</i>	<i>in CHF Differenz</i>
<b>Budget 2024/2025</b>		600'000	
<b>Total</b>		600'000	
<b>Baukostenindex (2023/10-2025/10 ) 113.9/114.8</b>	<b>0.8%</b>	<b>3'143</b>	
	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
<b>Total Budget indexiert</b>		<b>603'143</b>	
<b>Investitionen</b>			
Vorbereitungsarbeiten	6'757	0	6'757
Umgebung	0	0	0
Gebäude	331'126	598'000	-266'874
Baunebenkosten	0	2'000	-2'000
Ausstattung	0	0	0
Reserve/Rundung/Teuerung	0	0	0
<b>Total Investitionskosten inkl. MWSt</b>	<b>337'882</b>	<b>600'000</b>	<b>-262'118</b>
<b>Invesitionseinnahmen</b>			
Förderbeiträge	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen inkl. MWSt</b>	<b>337'882</b>	<b>600'000</b>	<b>-262'118</b>
<b>Abweichung in % Soll</b>			<b>-44%</b>
<b>Marschhalt -&gt; Neuprojektierung Budget 2026 / Restkredit 1. Etappe wird abgeschrieben</b>			