Primarschulgemeinde Kreuzlingen - Rechnung 2025

Kreditkontrolle inkl. Verpflichtungskredite

Nr.	Beschreibung	Funkt. Glied.	Kreditbeschluss / Budget-Jahr VK=Verpflichtungs-kredit	Planjahr Kredit	Rubrik Teuerung	Index Zeitpunkt Budget/ Botschaft	Index 10/2021	Index 10/2022	Index 10/2023	Index 10/2024	Index 10/2025	Teuerung bis 2024 in %	MWST-Anpassung in % 2023->2024
	Nettoinvestition												
Hochbauten													
SZ Seetal													
INV110017	Schulhauserweiterung 2025-2027 (Planungskredit 2023/24)	2170	B2023; B2024	2022 Okt	Neubau	113.6	-	113.6	115.2	-	-	1.4%	0%
INV110017	SZ Seetal Botschaft Neubau Trakt C/ Sanierung 2023-2027	2170	Botschaft VK 2024	2024 Apr	Neubau	116.8	-	-	-	116.8	117.9	0.9%	0%
INV110023	SZ Seetal Sanierung Bestand	2170	Botschaft VK 2024	2024 Apr	Renovation	114.4	-	-	-	114.2	114.8	0.3%	0%
INV110024	SZ Seetal Brandschutzmassnahmen	2170	B2026	2025 Okt	Renovation	114.8	-	-	-	-	114.8	0.0%	0%
SZ Schreiber													
INV120012	Schulhaus Felsenschlössli Sanierung / Umnutzung Dachgeschoss		B2025	2024 Okt	Renovation	114.2	-	-	-	114.2	114.8	0.5%	0%
INV120014	Schulhaus Felsenschlössli Sanierung Nasszellen	2170	B2026	2025 Okt	Renovation	114.8	-	-	-	-	114.8	0.0%	0%
INV120011	Kiga Paulisgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)	2170	B2023; B2024	2022 Okt	Renovation	112.1	-	112.1	113.9	114.2	114.8	2.5%	0.37%
SZ Wehrli													
INV130002	Planungskredit Schulraumplanung Schulareal Wehrli	2170	B2019; B2020; B2021; B2022; B2023	2020 Okt	Neubau	100	105	113.6	115.2	116.8	-	14.1%	0%
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Bestand / Heizung	2170	Botschaft VK B2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.7%	0%
INV130007	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Neubau Schulhaus/Turnhalle	2170	Botschaft VK 2024	2023 Okt	Neubau	115.2	-	-	115.2	116.8	117.9	2.3%	0%
INV130008	Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz	2170	B2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.8%	0%
INV130009	Hort Bachweg, Dach- und Fassadensanierung	2170	B2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.7%	0%
INV130010	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Umnutzung alte Turnhalle	2170	Botschaft VK 2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.8%	0%
SZ Bernegg													
INV140016	Turnhalle Bernegg, Sanierung WC-Anlagen 2024-2025	2170	B2024/B2025	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.5%	0%
INV140020	Turnhalle Bernegg, WC-Anlagen 2. Etappe	2170	B2026	2025 Okt	Renovation	114.8	-	-	-	-	114.8	0.0%	0%
INV140021	Turnhalle Bernegg, Sanierung Treppentrakt MZH	2170	B2026	2025 Okt	Renovation	114.8	-	-	-	-	114.8	0.0%	0%
Allgemeine Anlagen													
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Gesamtsanierung Villa Louisa	2170	B2026	2025 Okt	Renovation	114.8	-	-	-	-	114.8	0%	0%
Informatik													
INV150000	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	2195	B2021; B2023; B2025	2024 Okt	LIK	106.9					106.9	0%	0%
Haustechnik													
INV110021	SZ Seetal, Botschaft Sanierung Heizung	2170	Botschaft VK 2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.8%	0%
INV110022	SZ Seetal - LED Beleuchtung ganze Anlage	2170	B2025	2024 Okt	Renovation	114.2				114.2	114.8	0.4%	0%
INV120013	SZ Schreiber, LED Beleuchtung ganze Anlage	2170	B2025	2024 Okt	Renovation	114.2				114.2	114.8	0.4%	0%
INV130008	Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz	2170	B2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.8%	0%
INV130012	SZ Wehrli - LED-Umstellung ganzes Schulzentrum	2170	B2025	2024 Okt	Renovation	114.2				114.2	114.8	0.4%	0%
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Heizung	2170	Botschaft VK 2024	2023 Okt	Renovation	113.9	-	-	113.9	114.2	114.8	0.8%	0%
INV140014	SZ Bernegg., Sanierung Heizung, Lüftung, Technik (2023-2024)	2170	B2023; B2024	2022 Apr	Renovation	108.1	-	108.1	113.9	114.2	114.8	5.9%	0.37%
INV140019	SZ Berngegg - LED Umstellung ganz Schulanlage	2170	B2025	2024 Okt	Renovation	114.2				114.2	114.8	0.4%	0%

Nr.	Beschreibung	bewilligter Brutto Kreditantrag	Reduktion Kredit: Fördergelder/ Entnahmen Reserven / Abschreibung	bewilligter Kredit Netto Original	Anpassung Teuerung	Anpassung MWSt	Kredit Teuerungsbereinigt Stand per 31.12.2025	Zahlungen 2021	Zahlungen 2022	Zahlungen 2023	Zahlungen 2024	Zahlungen bis Ende 2024	Rechnung 2025	Budget / Prognose 2026	Beanspruchter Kredit Prognose bis 31.12.2026	Restkredit (+) Überzug (-)	Status: L = Laufend A = Abgeschlossen	
	Nettoinvestition	**53'108'219**	**-4'500'219**	**47'859'000**	**4'992'292**	**664'701**	**48'523'701**	**20'678**	**25'857**	**670'838**	**4'603'367**	**5'320'741**	**5'929'129**	**15'609'756**	**26'859'626**	**21'664'074**		
Hochbauten		**47'275'219**	**-4'350'219**	**44'525'000**	**4'992'292**	**642'073**	**45'167'073**	**20'678**	**7'970**	**590'056**	**2'398'471**	**3'017'176**	**5'300'655**	**14'125'506**	**22'443'337**	**22'723'737**		
SZ Seetal																		
INV110017	Schulhauserweiterung 2025-2027 (Planungskredit 2023/24)	200'000		200'000	2'817	0	202'817	0	0	111'515	0	111'515	0	0	111'515	91'302	A	Planungskredit Erweiterung Seetal - Abschreibung erfolg mit Inbetriebnahme Neubau
INV110017	SZ Seetal Botschaft Neubau Trakt C/ Sanierung 2023-2027	10'600'000	-1'000'000	9'600'000	87'739	0	9'687'739	0	0	0	283'732	283'732	253'046	3'000'000	3'536'778	6'150'961	L	**Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 F -> Anteil Heizung unter Haustechnik inkl. 100 TCHF Fördergelder / Entnahme Reserven 1.0 Mio. CHF**
INV110023	SZ Seetal Sanierung Bestand	1'300'000	0	1'300'000	4'545	0	1'304'545	0	0	0	0	0	0	500'000	500'000	804'545	L	**Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 F -> Anteil Sanierung Bestand**
INV110024	SZ Seetal Brandschutzmassnahmen	100'500		100'500	0	0	100'500	0	0	0	0	0	0	100'500	100'500	0	L	
SZ Schreiber																		
INV120012	Schulhaus Felsenschlössli Sanierung / Umnutzung Dachgeschoss	290'000	0	290'000	1'524	0	291'524	0	0	0	0	0	221'879	0	221'879	**69'644**	A	**Projektabschluss - unter Budget**
INV120014	Schulhaus Felsenschlössli Sanierung Nasszellen	300'000	0	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	0	-6	300'006	300'000	0	L	
INV120011	Kiga Paulisgut - Gesamtsanierung (Planungskredit 2023)	1'011'360	-26'860	984'500	21'159	3'656	1'009'315	0	0	120	485'809	485'929	397'788	0	883'717	**125'598**	A	**Projektabschluss - unter Budget**
SZ Wehrli																		
INV130002	Planungskredit Schulraumplanung Schulareal Wehrli	220'000	-70'000	150'000	21'095	0	171'095	20'678	7'970	112'048	-18'569	122'128	0	0	122'128	48'968	L	Planungskredit Projekt Schoderbach
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Bestand / Heizung	5'472'000	-72'000	5'400'000	39'593	0	5'439'593	0	0	366'374	34'477	400'850	49'070	500'000	949'920	4'489'673	L	Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF -> Anteil Heizung unter Haustechnik
INV130007	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Neubau Schulhaus/Turnhalle	21'502'000	-3'102'000	18'400'000	421'671	0	18'821'671	0	0	0	1'017'083	1'017'083	3'785'146	8'530'000	13'332'229	5'489'442	L	Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 102 TCHF
INV130008	Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz	460'000	0	460'000	3'484	0	463'484	0	0	0	28'768	28'768	371'750	0	400'518	**62'966**	A	**Projektabschluss unter Budget -> Siehe auch Anteil Haustechnik LED**
INV130009	Hort Bachweg, Dach- und Fassadensanierung	188'359	-8'359	180'000	1'273	0	181'273	0	0	0	28'402	28'402	161'952	0	190'354	**-9'081**	A	**Projektabschluss mit Mehrkosten -> Nachtragskredit**
INV130010	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Umnutzung alte Turnhalle	4'071'000	-71'000	4'000'000	30'374	0	4'030'374	0	0	0	234'589	234'589	26'329	235'000	495'918	3'534'456	L	Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 - inkl. Fördergelder 72 TCHF
SZ Bernegg																		
INV140016	Turnhalle Bernegg, Sanierung WC-Anlagen 2024-2025	600'000		600'000	3'143	0	603'143	0	0	0	304'181	304'181	33'701	0	337'882	265'261	A	**Projek Marschhalt -> Kostenprognose und Neuprojektierung INV140020 für 2026 / der restliche Projektkredit wird abgeschrieben**
INV140020	Turnhalle Bernegg, WC-Anlagen 2. Etappe	700'000		700'000	0	0	700'000	0	0	0	0	0	0	700'000	700'000	0	L	Neuprojektierung Sanitäre Anlagen - 2. Etappe
INV140021	Turnhalle Bernegg, Sanierung Treppentrakt MZH	110'000		110'000	0	0	110'000	0	0	0	0	0	0	110'000	110'000	0	L	Diverse Renovationen Umsetzung 2026
Allgemeine Anlagen												**0**						
INV250004	LS Pestalozzistrasse, Gesamtsanierung Villa Louisa	150'000		1'750'000	0	0	1'750'000	0	0	0	0	0	0	150'000	150'000	1'600'000	L	Projekt 2026/2027 - Gesamtvolumen geschätzt 1.75 Mio CHF, davon Planungskosten 2026 mit 150 TCHF
Informatik		**60'000**	**0**	**60'000**		**0**	**60'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65'873**	**0**	**65'873**	**-5'873**		
INV150000	Präsidium, Server/ Backup - Anteil Primarschule 60%	60'000		60'000	0	0	60'000	0	0	0	0	0	65'873	0	65'873	-5'873	L	Inbetriebnahme 2026
Haustechnik		**5'773'000**	**-150'000**	**3'274'000**		**22'628**	**3'296'628**	**0**	**17'888**	**80'782**	**2'204'896**	**2'303'565**	**562'601**	**1'484'250**	**4'350'417**	**-1'053'789**		
INV110021	SZ Seetal, Botschaft Sanierung Heizung	1'400'000	-100'000	1'300'000	10'272	0	1'310'272	0	0	0	0	0	20'582	700'000	720'582	589'690	L	Volksbotschaft Erweiterung Seetal vom 24.11.2024 - Ausbau Heizung
INV110022	SZ Seetal - LED Beleuchtung ganze Anlage	302'500		302'500	1'284	0	303'784	0	0	0	58'106	58'106	131'960	128'500	318'566	-14'782	L	Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV120013	SZ Schreiber, LED Beleuchtung ganze Anlage	258'500		258'500	1'112	0	259'612	0	0	0	46'935	46'935	96'286	114'250	257'471	2'141	L	Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV130008	Schulhaus Rosenegg, Teilsanierung Brand- und Schallschutz	100'000	0	100'000	790	0	100'790	0	0	0	0	0	102'285	0	102'285	-1'495	L	Anteil LED am Gesamtprojekt-> Total Kredit 560 TCHF davon 100 TCHF LED-Beleuchtung ->Abschluss geplant per 31.12.2025
INV130012	SZ Wehrli - LED-Umstellung ganzes Schulzentrum	313'000		313'000	1'268	0	314'268	0	0	0	71'673	71'673	-25'498	137'000	183'175	131'093	L	Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026
INV130004	SZ Wehrli, Botschaft Schoderbach Sanierung Heizung	1'000'000	0	1'000'000	7'902	0	1'007'902	0	0	0	0	0	0	150'000	150'000	857'902	L	Volksbotschaft Schoderbach 09.06.2024 -> Anteil Heizung
INV140014	SZ Bernegg., Sanierung Heizung, Lüftung, Technik (2023-2024)	1'800'000	-50'000	1'750'000	96'564	6'133	1'852'698	0	17'888	80'782	1'932'445	2'031'115	307	0	2'031'422	-178'724	A	**Abschluss bereits 2024 erfolgt -> 2025 kleine Abgrenzungsdifferenz**
INV140019	SZ Berngegg - LED Umstellung ganz Schulanlage	599'000		599'000	2'644	0	601'644	0	0	0	95'736	95'736	236'680	254'500	586'916	14'728	L	Umstellung Beleuchtung auf LED 2024-2026 -> Abschluss geplant 31.12.2026